

Acumulado 0 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
[REDACTED] (CONTRATISTA)

No. de nota: 69

Fecha: 2016-02-26  
17:03:39.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 12/06/2015 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA , el cual contiene la siguiente información: Durante recorrido por parte de personal de CONIISA (Supervisión Externa) a los frentes donde se encuentran laborando la empresa en mención, los cuales son: Del km 20+960 al km 21+280 Del km 21+280 al km 22+200 Del km 23+400 al km 24+280 Del km 27+120 al km 28+280 Se percató que la maquinaria ubicada en sitio se encuentra inactiva según reportes diarios desde el viernes 05 de junio, así como la presencia de personal sin actividades se recomienda que continúen con sus actividades con la finalidad de que generen los avances programados, de esta manera podemos prever demoras durante la construcción de esta obra.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: [REDACTED] (CONTRATISTA)  
RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)

No. de nota: 70

Fecha: 2016-02-26  
17:04:27.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 15/06/2015 se presenta reporte diario elaborado por [REDACTED] el cual contiene la siguiente información: 15 de Junio de 2015 Con esta fecha se informa a la Residencia General que se continúan los trabajos de construcción referentes al contrato CNA-CGPEAS-FDE-OP-100/2014-LPN. En los tramos que se pueden atacar con equipo mecánico, del km 21+680 al 21+860, formación de terraplenes del 21+210 al 21+410. Es importante destacar que debido a la falta de resolutive en materia de impacto ambiental con el uso de explosivos no se pueden realizar trabajos en diferentes tramos de la obra, por lo cual reiteramos la solicitud de esta contratista a que sede una respuesta para el uso de explosivos.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: [REDACTED] (CONTRATISTA)  
Firmada por: [REDACTED] (CONTRATISTA)  
RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)

No. de nota: 71

Fecha: 2016-03-08  
11:58:42.0

Tipo Nota: Validación de documentos

Referencia:

Se valida por las partes el documento MI N°. S/N , de fecha 15/06/2015 relativo a MINUA DE REUNION EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION LOCAL DE CONAGUA, NAYARIT.

Archivos Adjuntos:

- 2015\_06\_09\_09\_18\_35.pdf

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: [REDACTED] (CONTRATISTA)  
RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)

No. de nota: 72

Fecha: 2016-03-08  
12:00:51.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 15/06/2015 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA , el cual contiene la siguiente información: Por medio de este conducto les hago llegar una propuesta AUTORIZADA de diseño para el cambio posición de los lloraderos del dentello de la represa los cuales están diseñados a 45° y el cual se considera que trabajaría mejor a 90° A su vez se adjunta otra propuesta en donde se eliminan las varillas de anclaje en los apoyos móviles, puesto que si se deja anclaje dejarían de ser móviles, en este mismo archivo trae una propuesta de distribución de las varillas de anclaje en el apoyo fijo (pila central) ya que en el proyecto solo menciona anclaje mas no detalla su distribución y diámetro.

Archivos Adjuntos:

- lloradero represa.pdf
- Varilla de anclaje.pdf

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
[REDACTED] (CONTRATISTA)

No. de nota: 73

Fecha: 2016-03-08  
12:05:03.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 18/06/2015 se presenta reporte diario elaborado por [REDACTED] , el cual contiene la siguiente información: 18 de Junio de 2015 Con esta fecha se informa a la Residencia General que se continúan los trabajos de construcción referentes al contrato CNA-CGPEAS-FDE-OP-100/2014-LPN. En los tramos que se pueden atacar con equipo mecánico, así mismo solicitamos le sean entregados a esta contratista los planos correspondientes a la obra del km 27+763 puente vehicular ya que a esta fecha no se cuenta con un proyecto definitivo, debidamente firmado y autorizado por la dependencia correspondiente.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: [REDACTED] (CONTRATISTA)

## Archivos Adjuntos:

- CUSTF AUTORIZADO.docx

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: [REDACTED] (CONTRATISTA)

Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
[REDACTED] (CONTRATISTA)

No. de nota: 146

Fecha formalización: 2016-03-09  
13:52:40.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 05/06/2015 se presenta reporte diario elaborado por ING. [REDACTED], el cual contiene la siguiente información: EXCAVADORA 330C CORTE EN CUBETA DEL KM 16+560 AL KM 16+700, EXCAVADORA 330D EN BANCO CAHUIPA CARGANDO MATERIAL A CAMIONES VOLTEO, EXCAVADORA 345 AFINANDO TALUD DEL KM 14+040 AL KM 14+070 LADO DERECHO, EXCAVADORA 450 AFINANDO TALUD EN CUBETA DEL KM 14+200, EXCAVADORA 330D CORTE EN CUBETA DEL KM 16+600 AL KM 16+900 LADO IZQUIERDO, TRACTOR D8R EN DESPALME DEL KM 19+100 AL KM 19+400, TRACTOCOMPACTADOR 815 EXTENDIENDO MATERIAL Y COMPACTANDO DEL KM 13+980 AL KM 14+100 LADO DERECHO, EXTENDIENDO MATERIAL Y COMPACTANDO DEL KM 16+600 AL KM 16+900 LADO IZQUIERDO, RETROEXCAVADORA 416E EXCAVANDO DENTELLONES DE LA REPRESA DEL KM 13+400, MOTOCONFORMADORA 140H ACONDICIONANDO EL ACCESO AL BANCO DE DEPOSITO PARA LA INSTALACION DE LA PLANTA DE TRITURACION Y CONCRETO. CON ESTA FECHA LLEGA A LA OBRA UNA EXCAVADORA 325BL AL KM 18+000, EXCAVADORA 322B REALIZANDO DESPALME DEL KM 18+140 AL KM 18+300. SE CUENTAN PARA EL ACARREO DE MATERIALES CON 27 CAMIONES DE VOLTEO

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: [REDACTED] (CONTRATISTA)

Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
[REDACTED] (CONTRATISTA)

No. de nota: 147

Fecha formalización: 2016-03-11  
10:50:34.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 05/06/2015 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA, el cual contiene la siguiente información: DE ACUERDO A SU NOTA FECHADA EL 27 DE MAYO DE 2015, SE REVISARAN TODOS LOS EVENTOS DIVERSOS (LOS CUALES MENCIONA EN SU ESCRITO) QUE HAYAN ALTERADO LA PROGRAMACION DE LA OBRA Y UNA VEZ REVISADA TODA LA DOCUMENTACION SI RESULTASE PROCEDENTE SE HARA LA REPROGRAMACION NECESARIA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)

Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
[REDACTED] (CONTRATISTA)

No. de nota: 148

Fecha formalización: 2016-03-11  
10:54:13.0

Tipo Nota: Convenio modificatorio autorizado

Referencia:

Convenio modificatorio número 2, de fecha 05/06/2015, autorizado por LIC. MANUEL MORENO VARGAS, con cargo de GERENTE DE CONSTRUCCION, con base en el dictamen técnico número ANEXO NO. 1, motivado por las siguientes razones:

2.2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEBIDO AL RETRASO EN LA AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES Y ANALISIS DE LOS RENDIMIENTOS OFERTADOS POR LA CONTRATISTA EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 99 Y 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

El importe de este convenio es de \$ \_\_\_\_\_ en (*incremento/decremento*) al importe original del contrato, lo que representa una variación del 00.00 % a dicho monto. El importe total acumulado es de +

\$0.00 M.N. y \$0.00 USD.

El plazo de ejecución original (*si/no*) se ve afectado en 96 días naturales en (*incremento/reduccion*), por lo que la nueva fecha de conclusión de los trabajos es el 30/05/2016, lo que representa un (*incremento/reduccion*) de 24.87 %

Los convenios acumulados a la fecha incluyendo el presente son 2.

Si se solicitó la modificación a la garantía de cumplimiento del contrato.

## Archivos Adjuntos:

- dictamen acciona.pdf
- convenio acciona 2.pdf

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)

Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
[REDACTED] (CONTRATISTA)

No. de nota: 149

Fecha formalización: 2016-03-11  
17:00:23.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

YA QUE HASTA ESTA FECHA NO SE HAN PRESENTADO ESTIMACIONES, POR LO QUE DE ACUERDO A SU CONTRATO SE DEBERÁN INGRESAR LAS ESTIMACIONES EN LOS PRIMEROS 6 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN COMO LO INDICA LA CLÁUSULA DECIMA ( FORMA DE PAGO) DE SU CONTRATO PAGINA 20-23 QUE A LA LETRA DICE:

LA COMISIÓN Y EL CONTRATISTA CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE A LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, CON LAS SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PAGO TALES COMO NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITÁCORA, CONTROLES DE CALIDAD, FOTOGRAFÍAS Y ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LA MISMA(&)

EN CASO QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA SU PAGO, LA ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES SE PRESENTARAN EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE DE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE EL CONTRATISTA DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)

Firmada por:

RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)

**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 189

Fecha formalización: 2016-04-17  
21:14:14.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 17/04/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA , el cual contiene la siguiente información: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. **CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014- LPN** REFERENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CENTENARIO DEL KM. 20+900 AL KM. 28+575.85, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA Y RUIZ, NAYARIT CON FECHA 07 DE ENERO DE 2016, SE REITERA AL CONTRATISTA QUE EN EL TRAMO SE ENCUENTRA CON POCA ACTIVIDAD, MANIFESTANDO POCO AVANCE FÍSICO, CABE SEÑALAR QUE DE ACUERDO A SU PROGRAMA DE OBRA DEL SEGUNDO CONVENIO, EL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO ES EL SIGUIENTE:

- IMPORTE PROGRAMADO ACUMULADO: \$ 99, 807, 200.80 EQUIVALENTE A 57.60%
- IMPORTE DE AVANCE FINANCIERO: \$ 60, 570, 292.22 EQUIVALENTE AL 34.96%
- ATRASO CON UN IMPORTE DE \$39,236,908.58 EQUIVALENTE A 22.645%

POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA EMPRESA INDIQUE CUANDO INCREMENTARA SUS RECURSOS EN LA OBRA DE ACUERDO A SU PROPUESTA DE CONCURSO, O EN SU DEFECTO, LAS MEDIDAS QUE TOMARA PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN Y TERMINAR EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS DE ACUERDO A SU PROGRAMA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)

Firmada por:

RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)

**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 190

Fecha formalización: 2016-04-17  
21:22:41.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 17/04/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA , el cual contiene la siguiente información: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. **CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014- LPN** REFERENTE A LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CENTENARIO DEL KM. 20+900 AL KM. 28+575.85, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA Y RUIZ, NAYARIT CON FECHA 07 DE FEBRERO DE 2016, SE REITERA AL CONTRATISTA QUE EN EL TRAMO SE ENCUENTRA CON POCA ACTIVIDAD, MANIFESTANDO POCO AVANCE FÍSICO, CABE SEÑALAR QUE DE ACUERDO A SU PROGRAMA DE OBRA DEL SEGUNDO CONVENIO, EL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO ES EL SIGUIENTE:

- IMPORTE PROGRAMADO ACUMULADO: \$ 115, 421, 655.78 EQUIVALENTE A 66.61%
- IMPORTE DE AVANCE FINANCIERO: \$ 60, 570, 292.22 EQUIVALENTE AL 34.96%
- ATRASO CON UN IMPORTE DE \$54,839,697.41 EQUIVALENTE A 31.65%

POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA EMPRESA INDIQUE CUANDO INCREMENTARA SUS RECURSOS EN LA OBRA

O, EN SU DEFECTO, LAS MEDIDAS QUE TOMARA PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN Y TERMINAR EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS DE ACUERDO A SU PROGRAMA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 191

Fecha formalización: 2016-04-17  
21:23:44.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 16/02/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA , el cual contiene la siguiente información: LA SOBREECAVACION EN AFINE DE CUBETA, SE ANEXA DOCUMENTO (OF.176 CENT-CONIISA).

Archivos Adjuntos:

- OF-CENT-176 -16-02-16.pdf

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 192

Fecha formalización: 2016-04-17  
21:25:59.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 18/02/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA , el cual contiene la siguiente información: LA TEMPERATURA DEL CONCRETO, SE ANEXA DOCUMENTO (OF. 179 CENT-CONIISA).

Archivos Adjuntos:

- OF-CENT-179 -18 -02-16.pdf

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 193

Fecha formalización: 2016-04-17  
21:27:36.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 22/02/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA , el cual contiene la siguiente información: LA FALTA DE ACTIVIDADES DE LA CONTRATISTA ITECSA, SE ANEXA REPORTE )

Archivos Adjuntos:

- FALTA DE ACTIVIDADES.pdf
- FALTA DE ACTIVIDADES.pdf

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 194

Fecha formalización: 2016-04-17  
21:30:59.0

Tipo Nota: Validación de documentos

Referencia:

Se valida por las partes el documento OF N°. BOO.917.02.-114 , de fecha 23/04/2016 relativo a CAMBIO DE SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION CONIISA.

Archivos Adjuntos:

- BOO.917.02.-114.pdf

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 195

Fecha formalización: 2016-04-17  
21:33:18.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 15/04/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA , el cual contiene la siguiente información: CON

RELACIÓN AL CONTRATO No. **CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014- LPN** REFERENTE A LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CENTENARIO DEL KM. 20+900 AL KM. 28+575.85, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA Y RUIZ, NAYARIT CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016, SE REITERA AL CONTRATISTA QUE DESDE EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO LA OBRA REFERENTE A SU CONTRATO SE ENCUENTRA EN **TOTAL ABANDONO SIN ACTIVIDAD, SIN MANIFESTAR AVANCE FÍSICO ALGUNO. CABE SEÑALAR QUE DE ACUERDO A SU PROGRAMA DE OBRA DEL SEGUNDO CONVENIO, EL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO ES EL SIGUIENTE:**

- IMPORTE PROGRAMADO ACUMULADO: \$ 124, 648, 634.83 EQUIVALENTE A 71.94%
- IMPORTE DE AVANCE FINANCIERO: \$ 60, 570, 292.22 EQUIVALENTE AL 34.96%
- ATRASO CON UN IMPORTE DE \$64,078,342.61 EQUIVALENTE A 36.98%

POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA EMPRESA INDIQUE CUANDO REACTIVARA LA OBRA O, EN SU DEFECTO, LAS MEDIDAS QUE TOMARA PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN Y TERMINAR EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS DE ACUERDO A SU PROGRAMA DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 196

Fecha formalización: 2016-04-19  
13:07:43.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 15/04/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA , el cual contiene la siguiente información: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. **CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014- LPN** REFERENTE A LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CENTENARIO DEL KM. 13 + 380 AL KM. 28+755.85, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA Y RUIZ, NAYARIT CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016 LA RESIDENCIA DE OBRA INFORMA QUE EL INGENIERO LEONCIO SANTOS MICETE DEJA LA SUPERINTENDENCIA DE OBRA DE LA EMPRESA CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A DE C.V., DE ACUERDO AL COMUNICADO POR ESCRITO DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE DIRIGIDO POR EL INGENIERO FLORENTINO MEJÍA CHÁVEZ REPRESENTANTE LEGAL Y QUE EN SUSTITUCIÓN SERÁ EL INGENIERO HÉCTOR CHÁVEZ MARTÍNEZ.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 197

Fecha formalización: 2016-05-11  
22:11:19.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 28/02/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA , el cual contiene la siguiente información: CON RELACIÓN AL CONTRATO **NO. CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN**, REFERENTE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CENTENARIO, DEL KM. 13+380 AL KM. 28+575.85, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA Y RUIZ, NAYARIT, SE SOLICITA AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES REFERENTE A LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
Firmada por: RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA (CONRSNT007) (RESIDENTE)  
**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 198

Fecha formalización: 2016-05-11  
22:12:10.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 27/02/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. RODOLFO RUVALCABA ZUÑIGA , el cual contiene la siguiente información: CON RELACIÓN AL CONTRATO **NO. CNA-CGPEAS-FED-OP-100/2014-LPN** REFERENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CENTENARIO DEL KM. 20+900 AL KM. 28+575.85, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA Y RUIZ, NAYARIT CON FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2016, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO AL BANCO DE DESPERDICIO DENOMINADO JUAN ESCUTIA DONDE SE DETERMINÓ QUE **EL MATERIAL DE DESPERDICIO SE ENCUENTRA FUERA DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, ASÍ MISMO SIN CONFORMAR LAS BERMAS POR LO QUE SE SOLICITA LA REUBICACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DENTRO DE LAS LÍNEAS DEL POLÍGONO AUTORIZADO Y CON LA GEOMETRÍA ESTABLECIDA DE**